

week	Hoofdklus	subtaken	totaal uren	R	S	M1	M2
30	Vorbereiden keuken	Meterkast aansluiten + oude paal Deel afkoppelen (zonnepanelen verplaatsen)	6	3	3		
		Leidingwerk water aftappen+elektra draden trekken+ infrezen+koof	30	15	15		
		Gat door muur boren	2	2			
		Buiten graven + rioolaansluiting + gat door muur boren	11		3	8	
		Manschat maken in vloer (tijdelijke toegang rioolaansluiting)	4	2		2	
		totaal uren keuken vorbereiden	53	22	21	10	0
30	Woonkeuken plaatsen	Keukenkasten + apparaten + lampjes eronder	24	12	12		
		Spatwand achter keuken + stopcontacten plaatsen	5	4	1		
		Afwerking/Lambrisering bijwerken e.a	4	4			
		totaal uren keuken plaatsen	33	20	13	0	0
30	Zwevend plafond	isoleren tussen de balken rockwall					6
		metalstud met middenbalk en demping aan de muur maken					12
		isoleren tussen metalstud?					4
		2 lagen gipsplaten					10
		totaal uren plafond	32	0	0	0	32
30	Deur verplaatsen	Kozijn eruit halen		3			
		Gat maken en kozijn herplaatsen				4	
		Muur dichtmaken				6	
		lambrisering aanhelen en plint bijwerken				2	
		deur afhangen				4	
		totaal uren deur verplaatsen	19	3	0	16	0
30	Keuken slopen	keuken apparaten (kookplaat/combi-oven, wasbak) demonteren				2	
		Keukenkasten demonteren				3	
		wand rechtmaken/tegels verwijderen				3	
		totaal uren keuken slopen	8	0	0	8	0
30	cliëntkamer stuc	plafond en wand stuc + elektra lamp netjes	8	0	0	0	8
30	losse klussen	Kamer XL dichtmaken (prio) ea :zie hieronder voor opties/helpen bij anderen	6	0	0	6	0
Totaal week 30			159	45	34	40	40
31	privékeuken plaatsen	leidingwerk organiseren (afzuigkap gat- stroom/water- basis ligt er al)	8			4	4
		Keuken kasten plaatsen	12			6	6
		Aansluiten apparatuur/kraan ed	6			3	3
		Afwerking keuken/achterplaat stopcontacten e.d.	8			4	4
		totaal uren privékeuken plaatsen	34	0	0	17	17
31	stucwerk keuken	wanden	8			8	
31	uitloop en overige klus	zie hieronder	38			15	23
Toraal week 31			80	0	0	40	40
nader te	overige klussen	dichtmaken slaapkamer XL+ afwerking (waar elektra in verwerkt is)	4				
		radiator woonkeuken ophangen	3				
		radiator cliëntkamer vervangen	3				
		radiator privé keuken ophangen (tenzij vloerverwarming kan, anders fermacell+ folie leggen)	3				
		water van keuken naar cliëntkamer brengen	2				
		wasmeubel ophangen in cliëntkamer	2				
		verfwerk (keuken/cliëntkamer deur/lambrisering)	?				
		optie vloeren cliëntkamer egaliseren (idee is nu: later pas doen)	x				
		badkamer boven mee verder: wanden gladmaken/vloer tegelen/plaatsen bad/douche etc	?				